

Управление экономики и собственности администрации
Партизанского городского округа


СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы
администрации

М.Ю. Селютин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020 - 2025 годы

Заместитель руководителя управления –
начальник отдела по учету и переселению граждан
управления экономики и собственности
администрации Партизанского городского округа
Питерцева Наталья Николаевна
8 (42363) 60-233

Заместитель руководителя управления –
начальник отдела по учету и переселению граждан
управления экономики и собственности
администрации Партизанского городского округа  Н.Н. Питерцева

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020 - 2025 годы

за 2020 год

Муниципальная программа «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020 - 2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 28 августа 2019 г. № 1665-па. Реализация Программы осуществлялась за счет средств федерального бюджета и бюджета Партизанского городского округа.

Общий объем плановых бюджетных ассигнований составил 42 252 300,00 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 41 942 300,00 руб.,
- средства муниципального бюджета – 310 000,00 руб.

Общая сумма фактического освоения денежных средств по программным мероприятиям составила 42 252 289,00 руб., что составляет 99,99%.

В 2020 году в рамках выполнения мероприятия по содействию гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ было заключено 8 договоров на предоставление социальной выплаты для приобретения жилья, взамен сносимого ветхого с 31 гражданином. Общая сумма расходов по мероприятию составила 41 942 289,00 руб.

В 2020 году, с целью определения степени влияния горных работ ликвидированных шахт Партизанского городского округа на жилые дома, Сибирским филиалом ВНИМИ было произведено обследование 2 жилых домов (ул. Белинского, д. 2 и ул. Селедцова, д. 41), по всем домам даны рекомендации к сносу в связи с тем, что все указанные дома расположены в границах условно-опасных зон по выходу провалов, и рекомендованы к сносу по критериям безопасности, так как нахождение в таких зонах угрожает жизни и здоровью проживающих в них граждан. Общая сумма расходов по выполнению мероприятия составила 310 000,00 рублей.

По итогам 2020 года эффективность реализации программы составила 100% - высокая:

- мероприятия на 2020 год выполнены в полном объеме;
- финансовые средства использованы на 99,99%.

**Оценка эффективности муниципальной программы
«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен
сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям
безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных
угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020 - 2025 годы
за 2020 год**

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Индикатор эффективности, в %
1	2	3
1.	Количество семей, переселенных из ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская».	100,00
2.	Количество семей, переселенных из ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская».	не планировалось
3.	Количество снятых с государственного кадастрового учета снесенных ветхих домов расположенных на горных отводах ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская» (шт.).	не планировалось

По всем индикаторам показатель 100,0 %, что свидетельствует о положительном результате.

Эффективность использования финансовых средств по итогам 2020 года составила 99,99%.

Эффективность реализации программы по итогам 2020 г. составила 99,99%.

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы

(за 2020 год)

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год	факт	
1.	Количество семей, переселенных из ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская».	шт.	6	8	8	
2.	Количество снесенных ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская».	шт.	0	0	0	
3	Количество снятых с государственного кадастрового учета снесенных ветхих домов расположенных на горных отводах ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская» (шт.).	шт.	0	0	0	

**СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья
взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности
в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа»
на 2020-2025 годы**

по итогам 2020 года

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование программы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятий	
			начало реализации акции	окончание реализации акции	начало реализации акции	окончание реализации акции	запланированные	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Муниципальная программа «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы									
1.1	Количество семей, переселенных из ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания по критериям безопасности в	Питерцева Н.Н. – начальник отдела по учету и переселению граждан 60-233	2019	2025	2019	2025	Заключение соглашений о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья за	8	В 2020 году было заключено 8 соглашений о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья за	

	<p>результате работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская».</p>						<p>2019</p>	<p>2025</p>	<p>2019</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>
<p>1.2</p>	<p>Количество снесенных ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения работ на ликвидированных угольных шахтах «Центральная», «Глубокая», «Нагорная» и домов, находящихся в прогнозной зоне подтопления шахт «Авангард» и «Углекаменская».</p>	<p>Питерцева Н.Н. – начальник отдела по учету и переселению граждан 60-233</p>	<p>2019</p>	<p>2025</p>	<p>2019</p>	<p>2025</p>	<p>2019</p>	<p>2025</p>	<p>2019</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>
<p>1.3</p>	<p>Количество снятых с государственного кадастрового учета</p>	<p>Питерцева Н.Н. – начальник отдела по учету</p>	<p>2019</p>	<p>2025</p>	<p>2019</p>	<p>2025</p>	<p>2019</p>	<p>2025</p>	<p>2019</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p></p>						

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы

за 2020 год

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (в соответствии с программой)	Фактические расходы, (тыс.руб.)
		3	4	5
1	Муниципальная программа «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа» на 2020-2025 годы	Всего	42 252 300,00	42 252 298,00
		Федеральный бюджет	41 942 300,00	41 942 298,00
		Местный бюджет	310 000,00	310 000,00
1.	Заключение муниципальных контрактов на выполнение научно-технических работ с целью определения степени влияния горных работ ликвидированных шахт Партизанского городского округа на жилые дома и получения рекомендаций по их сносу.	Всего	310 000,00	310 000,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00
		Местный бюджет	0,00	0,00

3.	Предоставление социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в соответствии с заключенными с гражданами договорами	Всего	41 942 300,00	41 942 298,00
		Федеральный бюджет	41 942 300,00	41 942 298,00
		Местный бюджет	0,00	0,00
4.	Снос ветхих жилых домов, ставших непригодными для проживания в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах Партизанского городского округа.	Всего	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00
		Местный бюджет	0,00	0,00
5.	Выполнение работ по технической инвентаризации расселенных домов с целью исключения из реестра объектов недвижимости.	Всего	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	0,00	0,00
		Местный бюджет	0,00	0,00